



**Originale**

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINAZIONE N. 252 DEL 09/07/2025**

**OGGETTO:**

**CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE A SEGUITO DELLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI DOPO L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16-17 APRILE 2025 - CUP: H58H24000300002.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Visto** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

**Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**Vista** la Legge di Bilancio 2025 del 30.12.2024 n. 207;

**Visto** l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Tenuto** conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui "a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

**Visto** il decreto sindacale n. 8 in data 29.11.2024, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;

**Vista** la delibera di C.C. nr. 36 del 18/12/2024 relativa "D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2024-2026 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO."

**Vista** la delibera di C.C. nr. 37 del 18/12/2024 relativa "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011";

**Vista** la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2024 ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

**Visto** il Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2016 e come Modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2016;

**Vista** la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Premesso che:**

- il giorno 14 giugno 2023 dalle ore 7,30 si è verificata una bomba d'acqua sul territorio comunale, che ha prodotto una serie di smottamenti e allagamenti con particolare interessamento delle frazioni Rivera e Milanere e delle borgate Grange, Pioppi e Castelletto con esondazione dei torrenti Morsino e Garavello (e relativi rii affluenti secondari) oltre alla bealera di Caselette;
- l'evento atmosferico ha interessato principalmente le frazioni di Rivera e Milanere, compresa la zona collinare e le zone rurali, e ha causato l'allagamento di alcuni assi viari principali (SP 198 con intervento della competente Città Metropolitana di Torino) e secondari;
- si sono verificati ostruzioni alle condotte fognarie di deflusso delle acque meteoriche, allagamenti diffusi negli scantinati e nei locali situati sotto il piano di campagna, comprese le centrali termiche, garage e cantine di edifici privati;
- si sono verificati allagamenti di aree rurali e terreni coltivati; - tempestivamente è intervenuto il servizio di protezione civile del Comune ed è stato aperto il C.O.C., centro operativo comunale come dai verbali di intervento depositati presso l'ente;

**Dato atto** che a seguito della richiesta intervento inviata alla Regione Piemonte con nota prot. 9090 del 22.06.2023, a seguito di alcuni sopralluoghi con i funzionari regionali, è pervenuta comunicazione della Regione Piemonte 4983 del 5/4/2024 in merito al finanziamento di Euro 120.000,00 per "Sistemazione e ripristino alveo e sponde Rio Morsino - Piazzale don Ettore Giorda" a seguito di evento meteorologico del 14.06.2024, e che detti importi e regole di rendicontazione sono definiti nella DD 763/A1802B/2024 DEL 04/04/2024 "*Programma di misure a prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani. Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento. Impegno di euro 5.268.628,04 sul capitolo n. 242217 annualità 2024 - "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" FOSMIT*";

**Visto** il nuovo codice appalti e contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023);

**Richiamata** la Determinazione del Settore Tecnico n. 196 del 07/05/2024 con la quale veniva affidata a EDES INGEGNERI ASSOCIATI P.IVA 10759750010 con sede in Torino, Via Postumia 49, l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura di progettazione, direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori a corpo, collaudo, prove di accettazione e coordinamento della sicurezza d. lgs 81/2008 inerente le opere di "CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA" con un importo di € 9.300,00 oltre Cassa Previdenziale 4% pari ad € 372,00 ed oltre IVA 22% pari ad € 2.127,84 per complessivi € 11.799,84;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 04.09.2024 ad oggetto "CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP: H58H24000300002" in cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 1.12.2024 ad oggetto “CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – CUP: H58H24000300002” in cui veniva approvato il progetto esecutivo comprensivo delle seguenti autorizzazioni sovraordinate:

- comunicazione prot. 0017811/2024 del 06.12.2024 da parte della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nella quale è stata trasmessa l’Autorizzazione Idraulica 110/2024, assunta con atto DD 2607/A1813C/2024 del 06.12.2024 per la sistemazione di un tratto spondale e di fondo del torrente Morsino in comune di Almese (TO) di cui si attenzionano gli OE in particolare in merito al punto 13 della Autorizzazione Idraulica suddetta il quale fa espresso richiamo al parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino in data 25/10/2024 prot. 152229 ai sensi della LR n° 37/2006
- l’Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti di cui alla Parte Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22.01.2004, n. 42) n. 22AP/2024 del 15.10.2024 registrata al prot. 0015334/2024 del 18.10.2024 ad oggetto “consolidamento sponde e fondo alveo lungo un tratto del Rio Morsino in prossimità della passerella pedonale di Piazzale Don Ettore Giorda e consolidamento spondale lungo un tratto più a monte” di cui si attenzionano gli OE in particolare in merito alla necessità di provvedere alla “rivegetazione con talee di salice dovrà essere estesa quantomeno a tutte le porzioni delle sponde oggetto di intervento e rimaneggiamento, adottando adeguate tecniche di ingegneria naturalistica, e, se possibile, alla totalità dei tratti di sponda oggetto di intervento” ed alle prescrizioni in caso di rinvenimento fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica;

e comprensivo della documentazione progettuale registrata al prot. n. 0018013/2024 del 10.12.2024 trasmessa da EDES INGEGNERI ASSOCIATI P. IVA 10759750010 con sede in Via Postumia n. 49 - 10142 TORINO (TO);

**Dato atto** che il contributo dalla Regione Piemonte, giusta loro DD 763/A1802B/2024 del 04/04/2024, di € 120.000,00 è stato accertato in entrata al Cap 2605/2/7 del Bilancio in corso anno 2024, con Determinazione ST n. 196 del 07/05/2024;

**Dato atto** che l’opera è finanziata dal contributo regionale come stanziato in uscita ai Capitoli 9070/10/13 e 9070/10/14;

**Richiamata** la Determinazione del Settore Tecnico n. 507 del 13/12/2024 avente ad oggetto “CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA - CUP: H58H24000300002 - DECISIONE A CONTRARRE, SCELTA DEL METODO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI E DELEGA ESPLETAMENTO PROCEDURA ALLA CUC MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, APPROVAZIONE SCHEDA “FUNZIONI TECNICHE” AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO” con la quale si procedeva all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 36/2023, dando mandato all’espletamento della

gara di cui sopra mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle di Susa;

**Richiamata** la Determinazione del Settore Tecnico n. 52 del 12.02.2025 avente ad oggetto *“CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALLA CUC E AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA ALPI ROCCE S.R.L., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA IN FAVORE DELL’UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ - CUP: H58H24000300002.”* con cui a seguito della procedura di gara per affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 36/2023, svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle di Susa si aggiudicava in via definitiva dichiarandone l’efficacia, l’appalto avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE E ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA - CUP H58H24000300002”* all’operatore economico **Ditta ALPI ROCCE S.r.l.** (P.I: 08856380012), con sede a GROSSO (TO) - 10070 in Località Vigna n. 2/C, che ha presentato un’offerta di **€ 66.504,76** comprensiva degli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso di importo pari a € 3.000,00;

**Dato atto** che si procedeva alla sottoscrizione di apposita scrittura privata / lettera commerciale da registrarsi in caso d’uso quale contratto d’appalto repertoriata al prot. 3411 del 06.03.2025;

**Dato atto** che a seguito di incontro di coordinamento con DL, RUP e impresa affidataria si concordava l’inizio lavori per fine aprile, quando era terminata la stagione riproduttiva dei salmonidi come prescritto da Città Metropolitana nel parere di Autorizzazione Idraulica;

**Considerato che:**

- Nella notte del 16 aprile e nella mattinata del 17 aprile 2025 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei seguenti corsi d’acqua:

- Torrente Messa;
- Torrente Morsino;
- Rio Garavello;
- Torrente Vangeirone;
- Rio Grange;
- Rio Crivella;

oltre che lo straripamento di diverse canalizzazioni/bealere minori;

- Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario;

**Dato atto** che il Consiglio dei Ministri n. 133 del 30 giugno 2025 ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città

metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola;

**Considerato** che il nuovo evento alluvionale di cui sopra ha modificato enormemente lo stato dei luoghi ex ante rendendo impossibile l'esecuzione delle opere così come progettate e pertanto si rende urgente e necessario procedere all'estensione di una perizia di variante che tenga conto del mutato alveo del Morsino;

**Dato atto** che con nota prot 3479 del 7/3/2025 si comunicava l'aggiudicazione dell'appalto e contestualmente si chiedeva al competente Settore Regionale autorizzazione all'utilizzo dei ribassi per predisposizione di variante suppletiva ad incremento delle superfici d'alveo mantenute;

**Vista** la documentazione registrata al prot. 10633/2025 del 04/07/2025 trasmessa dal progettista e DL EDES INGEGNERI ASSOCIATI P. IVA 10759750010 con sede in Via Postumia n. 49 - 10142 TORINO (TO), ad oggetto "*CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA - CUP: H58H24000300002* – PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PV1" composta dai seguenti documenti firmati digitalmente dal professionista e dall'impresa, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

| <b>N° elaborato</b> | <b>Codice Titolo</b>   | <b>elaborato</b>                            |
|---------------------|------------------------|---|
| <b>0</b>            | 23028-V00-0_ElencoElab | Elenco elaborati                            |
| <b>1</b>            | 23028-V03-0_RTI        | Relazione tecnica illustrativa di variante  |
| <b>2</b>            | 23028-V06-0_PROG       | Tavola di perizia                           |
| <b>3</b>            | 23028-V01-0_CME        | Computo metrico estimativo                  |
| <b>4</b>            | 23028-V04-0_SC         | Stima comparativa                           |
| <b>5</b>            | 23028-V02-0_QE         | Quadro economico di raffronto               |
| <b>6</b>            | 23028-V05-0_AS         | Schema dell'atto di sottomissione e verbale |

di  
concordamento nuovi prezzi

Ed avente il seguente Quadro Economico comparativo

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI ALMESE

CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA PEDONALE DI  
PIAZZALE DON ETTORE GIORDA

## QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

| A Per lavori  |   | Progetto ESECUTIVO  | APPALTO             | VARIANTE            |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A1  | Importo lavori soggetto a ribasso   | € 77.444,83         | € 77.444,83         | € 98.362,55         |
| A3  | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € 3.000,00          | € 3.000,00          | € 3.000,00          |
|   | TOTALE  | € 80.444,83         | € 80.444,83         | € 101.362,55        |
|   | Ribasso 18%   | € -                 | € 13.940,07         | € 17.705,26         |
|   | Importo ribassato   | € 77.444,83         | € 63.504,76         | € 80.657,29         |
|   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € 3.000,00          | € 3.000,00          | € 3.000,00          |
|   | Importo contrattuale  | <b>80.444,83 €</b>  | <b>€ 66.504,76</b>  | <b>€ 83.657,29</b>  |
|   | Maggior importo   |                     |                     | € 17.152,53         |
|   | Incidenza su importo contrattuale   |                     |                     | 25,79%              |
| <b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b> |   |                     |                     |                     |
| B1  | I.V.A. 22% sui lavori   | € 17.697,86         | € 14.631,05         | € 18.404,60         |
| B2  | Spese tecniche (progettazione, DL, CSP e CSE), collaudo (Quantificate in base ad M. 17/06/2016 (DM tariffe)) ribassate di 17,7% come da offerta (quantificazione variante tariffario 1325,35 - 17,7% ribasso) | € 11.300,00         | € 9.300,00          | € 10.390,76         |
| B3  | Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali  | € 3.037,44          | € 2.499,84          | € 2.793,04          |
| B4  | Rilievi, indagini in sito, prove di laboratorio durante l'esecuzione  | € 2.500,00          | € 2.500,00          | € 380,00            |
| B5  | Fondo funzioni tecniche Art. 45 c2 D.Lgs. 36/2023 (2% sull'importo dei lavori)  | € 1.608,90          | € 1.608,90          | € 2.027,25          |
| B6  | Contributo ANAC e spese di gara   | € 420,00            | € 435,00            | € 435,00            |
| B7  | Spostamento sottoservizi, espropri ed occupazioni, imprevisti   | € 2.990,97          | € 2.990,97          | € 1.912,06          |
|   | Risparmi  | € -                 | € 16.991,88         |                     |
|   | Totale somme a disposizione   | € 39.555,17         | € 33.965,75         | € 36.342,71         |
|   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>   | <b>120.000,00 €</b> | <b>117.462,40 €</b> | <b>120.000,00 €</b> |

**Richiamata** la relazione tecnica di variante allegata alla presente: *“Poco prima dell’inizio dei lavori, si è quindi verificato il nuovo evento alluvionale del 17/04/2025 che ha prodotto un sostanziale aggravamento del dissesto interessando una fascia più estesa delle sponde richiedendo una rimodulazione dell’intervento già finanziato ed appaltato. Sulla base delle indicazioni del settore competente dalla Regione Piemonte, e quindi dell’Amministrazione Comunale, si procede quindi alla redazione della presente perizia di variante al fine di allineare le esigenze di intervento alle nuove problematiche emerse a seguito dell’evento dell’aprile 2025 e verificare la fattibilità degli stessi rispetto al finanziamento complessivo attualmente disponibile. Le variazioni nel seguito proposte, si configurano come modifiche al contratto intervenute a seguito di circostanze impreviste, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. c.2 del Dlgs.23/2023.”;*

**Dato atto** che dalla suddetta documentazione PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PV1 risulta necessario eseguire i seguenti subimpegni di spesa al Cap 9070/10/14 a valere **sull'Imp 2025/66**:

- € 17.152,53 oltre IVA 22%, per complessivi € 20.061,90 in favore della ALPI ROCCE S.r.l. (P.I: 08856380012), con sede a GROSSO (TO) - 10070 in Località Vigna n. 2/C;
- € 1.090,76 oltre cassa previdenziale Inarcassa 4%, ed oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 1.383,96 in favore di EDES INGEGNERI ASSOCIATI P. IVA 10759750010 con sede in Via Postumia n. 49 - 10142 TORINO (TO);
- € 418,35 incentivi funzioni tecniche;

**Dato atto** che dalla relazione tecnica allegata alla PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PV1 ai sensi dell'Art 120 comm 2 del D.Lgs 36/2023 l'aumento dell'importo del contratto è inferiore al 50% (25,79 %) e non viene richiesto un aumento del tempo contrattuale di 20 giorni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo;

**Ritenuto** di approvare la suddetta documentazione PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PV1 e di eseguire i relativi impegni di spesa, contestualmente concedendo la proroga del termine di ultimazione lavori di 20 giorni;

**Dato atto** che per l'opera il codice **CUP** è **H58H24000300002**;

**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per i suddetti affidamenti permangono:

- lavori alla ditta ALPI ROCCE S.r.l. il codice **CIG** è **B540612D8E**;
- Servizi alla ditta EDES INGEGNERI ASSOCIATI. il codice **CIG** è **B17AEDCC79**;

**Vista** la regolarità contributiva degli operatori economici;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico ha trasmesso gli estremi del "conto dedicato";

**Considerato** che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l'Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

**Confermata** l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 46 d.lgs. 36/2023;

**Riconosciuta** la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) **Di approvare**, per quanto sopra esposto la documentazione registrata al prot. 10633/2025 del 04/07/2025 trasmessa dal progettista e DL EDES INGEGNERI ASSOCIATI P. IVA 10759750010 con sede in Via Postumia n. 49 - 10142 TORINO (TO), ad oggetto *“CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA - CUP: H58H24000300002 – PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PV1”* composta dai seguenti documenti firmati digitalmente dal professionista e dall'impresa, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

| <b>N° elaborato</b> | <b>Codice Titolo</b>   | <b>elaborato</b>                            |
|---------------------|------------------------|---|
| 0                   | 23028-V00-0_ElencoElab | Elenco elaborati                            |
| 1                   | 23028-V03-0_RTI        | Relazione tecnica illustrativa di variante  |
| 2                   | 23028-V06-0_PROG       | Tavola di perizia                           |
| 3                   | 23028-V01-0_CME        | Computo metrico estimativo                  |
| 4                   | 23028-V04-0_SC         | Stima comparativa                           |
| 5                   | 23028-V02-0_QE         | Quadro economico di raffronto               |
| 6                   | 23028-V05-0_AS         | Schema dell'atto di sottomissione e verbale |
| di                  |                        | concordamento nuovi prezzi                  |

Ed avente il seguente Quadro Economico comparativo

| REGIONE PIEMONTE   |  | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO |                     |                     |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| COMUNE DI ALMESE   |  |                                |                     |                     |
| CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA |  |                                |                     |                     |
| QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO  |  |                                |                     |                     |
| A Per lavori   |  | Progetto ESECUTIVO             | APPALTO             | VARIANTE            |
| A1   | Importo lavori soggetto a ribasso  | € 77.444,83                    | € 77.444,83         | € 98.362,55         |
| A3   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   | € 3.000,00                     | € 3.000,00          | € 3.000,00          |
|  | TOTALE   | € 80.444,83                    | € 80.444,83         | € 101.362,55        |
|  | Ribasso 18%  | € -                            | € 13.940,07         | € 17.705,26         |
|  | Importo ribassato  | € 77.444,83                    | € 63.504,76         | € 80.657,29         |
|  | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   | € 3.000,00                     | € 3.000,00          | € 3.000,00          |
|  | <b>Importo contrattuale</b>  | <b>80.444,83 €</b>             | <b>€ 66.504,76</b>  | <b>€ 83.657,29</b>  |
|  | <b>Maggior importo</b>   |                                |                     | € 17.152,53         |
|  | <b>Incidenza su importo contrattuale</b>   |                                |                     | 25,79%              |
| B Somme a disposizione dell'Amministrazione:   |  |                                |                     |                     |
| B1   | I.V.A. 22% sui lavori  | € 17.697,86                    | € 14.631,05         | € 18.404,60         |
| B2   | Spese tecniche (progettazione, DL, CSP e CSE), collaudo (Quantificate in base aD.M. 17/06/2016 (DM tariffe)) ribassate di 17,7% come da offerta (quantificazione variante tariffario 1325,35 - 17,7%ribasso) | € 11.300,00                    | € 9.300,00          | € 10.390,76         |
| B3   | Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali   | € 3.037,44                     | € 2.499,84          | € 2.793,04          |
| B4   | Rilievi, indagini in sito, prove di laboratorio durante l'esecuzione   | € 2.500,00                     | € 2.500,00          | € 380,00            |
| B5   | Fondo funzioni tecniche Art. 45 c2 D.Lgs. 36/2023 (2% sull'importo dei lavori)   | € 1.608,90                     | € 1.608,90          | € 2.027,25          |
| B6   | Contributo ANAC e spese di gara  | € 420,00                       | € 435,00            | € 435,00            |
| B7   | Spostamento sottoservizi, espropri ed occupazioni, imprevisti  | € 2.990,97                     | € 2.990,97          | € 1.912,06          |
|  | Risparmi   | € -                            | € 16.991,88         |                     |
|  | <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 39.555,17</b>             | <b>€ 33.965,75</b>  | <b>€ 36.342,71</b>  |
|  | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>  | <b>120.000,00 €</b>            | <b>117.462,40 €</b> | <b>120.000,00 €</b> |

- 3) **Di dare mandato** all'ufficio ragioneria di eseguire i seguenti subimpegni di spesa al Cap 9070/10/14 a valere **sull'Imp 2025/66**:
- € 17.152,53 oltre IVA 22%, per complessivi € 20.061,90 in favore della ALPI ROCCE S.r.l. (P.I: 08856380012), con sede a GROSSO (TO) - 10070 in Località Vigna n. 2/C;
  - € 1.090,76 oltre cassa previdenziale Inarcassa 4%, ed oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 1.383,96 in favore di EDES INGEGNERI ASSOCIATI P. IVA 10759750010 con sede in Via Postumia n. 49 - 10142 TORINO (TO);
- 4) **Di dare atto** che l'incremento di € 418,35 per incentivi funzioni tecniche della variante viene approvato con il presente atto, ma verrà impegnato a seguito della contrattazione decentrata 2025.
- 5) **Di dare atto** che ai sensi dell'Art 120 comm 2 del D.Lgs 36/2023 l'aumento dell'importo del contratto è inferiore al 50% (25,79 %) e non viene richiesto un

aumento del tempo contrattuale di 20 giorni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

- 6) **Di demandare** al progettista e DL, l'aggiornamento del cronoprogramma lavori, del termine di ultimazione lavori e la verifica del loro andamento sulla base della nuova scadenza, convocando il prima possibile la ditta per la consegna degli stessi.
- 7) **Di trasmettere** copia della presente Determinazione al Direttore dei Lavori ed all'Impresa esecutrice stabilendo la concessione di proroga lavori di 20 giorni per esecuzione variante.
- 8) **Di dare atto** che per le somme integrative è stato sottoscritto apposito verbale di sottomissione quale scrittura privata integrativa al Contratto d'Appalto prot. 3411 del 06.03.2025.
- 9) **Di dare atto** che per l'opera il codice **CUP** è **H58H24000300002**;
- 10) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per i suddetti affidamenti permangono:
  - lavori alla ditta ALPI ROCCE S.r.l. il codice **CIG** è **B540612D8E**;
  - Servizi alla ditta EDES INGEGNERI ASSOCIATI. il codice **CIG** è **B17AEDCC79**;
- 11) **Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è **I6NFRF**.
- 12) **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico ha trasmesso gli estremi del "conto dedicato".
- 13) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000.
- 14) **Di dare atto** che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l'Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.
- 15) **Di confermare** l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016.



Comune di  
**Almese**

Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile di  
Settore

---

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

MICHELON SIMONE

---